

# INFO K RECYKLACI KOMUNIKACE

## PRO SPOLUOBČANY A NÁVŠTĚVNÍKY DOTČENÉ LOKALITY!!! HARMONOGRAM STAVBY

PRVNÍ ÚSEK CCA 1 KM (Kohlovi) SE BUDE REALIZOVAT **14. – 16. 9.**

(FOTO ZEMNÍ FRÉZY, KTERÁ JE JEŠTĚ NAPOJENA NA CISTERNU S ASFALTOVOU EMULZÍ)



PAK BUDE NÁSLEDOVAT **POKLÁDKA SILNIČNÍCH OBRUB CELÝ TÝDEN 19. – 23. 9. A  
POKLÁDKA LOŽNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY 26. 9. – 27. 9.**

V TOMTO TERMÍNU BUDE ZAJIŠTĚN PRŮJEZD IZS A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, ALE BUDEME TRVAT NA CO NEJMENŠÍM, SPÍŠE ŽÁDNÉM, PROVOZU SOUKROMÝCH AUT.

1. BUDE NA STAVBĚ DOCELA CVRKOT
2. VŽDYCKY SE NAJDE NĚJAKÝ EXPERT, KTERÝ DÍLO PONIČÍ

**V případě nutného vjezdu prosím o kontakt níže uvedených čísel:**

**Jiří Kava hlavní stavbyvedoucí, COLAS CZ, +420 733 780 182**

**Josef Nypl, místostarosta obce Nemojov, +420 731 175 137**

**DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ POKYNUŮ A DODRŽENÍ NUTNÝCH PRAVIDEL**

**David Pěnička, starosta obce Nemojov**